

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

0475/623096

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 15/100208/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: BLANCHARTLAAN 14
ST DENIS WASTAAN

EIGENAAR: UPGRADE ESTATE

Adres: Meera Kerkela 115, Gent

OPDRACHTGEVER: GCW Wellens Cluade en Co

Adres: Hubwegel, 141, Willebroek

INSTALLATEUR: idem

Adres: _____

BTW of IK: BEO 458 295 716

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 8/2/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (I.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: opp. 0.1

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.10.80 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting Controle 40A

Bedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 40A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 4.8 Ohm; RI tot 710 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

nieuwe schema's (in bylage)

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op <u>16/02/10</u>
de aangestelde van de stroomverdelers naam: <u>E. Carolis</u>
handtekening: <u>[Signature]</u>

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 8/2/2035 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2- ~~De installatie is niet conform.~~

3. ~~De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____~~

DE AGENT-ONDERZOEKER: 159
nr. + naam + handtekening [Signature]

De directeur,

