



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

□ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☑ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org

BTW BE 0422.507.353

1E-KS9504-E

RAP WG 1 2012 10.15-3E

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Belac 227-145P

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Adres

BTW-nummer

240592977926

of identiteitskaartnr.

Uitreikingsdatum

-- / -- / --

Gemeente

Postnr.

3770

Adres

BEVERHOE STRAAT 21/2002/2V3

Gemeente

KWISMOUTEN

EAN-code

541448860011374450

Elektriciteits-
verdelers

Type installatie

☐ tijdelijke installatie / voorlopige
aansluiting voor werf / festiviteiten

☒ wooneenheid (huis,
appartement, andere)

☐ huishoudelijke
werkeenheid

☐ gemeenschappelijke delen van
een residentiële eenheid

U_{nom} (V ac/dc)

2x 231V

Ø voedingskabel (mm²)

4x 16mm²

I_{nom} aansluiting (A)

16x 40A

Type alg. schakelaar

AT

Aantal borden

1

Aantal eindstroombanen

13

Type aardelektrode

bus

Algemene diff.stroom.inr.

40A 0.3A

Bijkomende diff.stroom.inr.

40A 0.03A

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Aardspreidings-
weerstand :

2,9 Ω

Isolatiweerstand
(250/500/1000V) :

100 MΩ

Werkking differentieel-
stroominrichting :

OK / NOK

Continuïteit PE-
geleiders & equipot. :

OK / NOK

GEEN

J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW
inspecteur (73)
GOSSEYE Wim

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP -- / -- / --

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : -- / -- / --

Volg-
bezo

15/10/2012

15/10/2012